



Estado de Sergipe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

III- AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2020

3.1 - OBRAS

Relação de Pagamentos Orçamentários – Consolidado – Anexo A

1 - Relação dos Convênios/Contratos de Repasse, com identificação da data de início, data da previsão da conclusão e nos casos em que couber o percentual da realização físico e financeira.

Nº Ordem	Nº Convênio	Descrição Da Obra	Vigência Início e Término		% Obra	Pago ao Fornecedor		
			CONTRATO REPASSE	CONTRATO MUNICIPAL		REPASSE	CONTRA PARTIDA	TOTAL
1	707485	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	INÍCIO	INÍCIO	56,66%	R\$ 1.560.000,00	R\$ 706.161,74	R\$ 2.266.161,74
		CR.: 0299068-19/2009	04/01/2010	13/07/2017				
		MINISTERIO DO ESPORTE	TÉRMINO	TÉRMINO				
		JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA	30/06/2021	24/12/2020				
2	830330	Reforma de Praça (Pov. ILHA e Mutirão)	INÍCIO	INÍCIO	69,32 %	R\$ 295.300,00	R\$ 4.700,00	R\$ 300.000,00
		CR.: 1031896-27/2016	13/10/2016	03/07/2020				
		MINISTERIO DAS CIDADES	TÉRMINO	TÉRMINO				
		SQV- CONSTRUTORA LTDA	30/04/2021	03/12/2020				
3	830727	Pavimentação de vias (Ruas: Gildeon Alves, A,B e C do Leonor Franco, Vereadora Ana Dulce, Manoel Ezequiel e Francisco D'avila).	INÍCIO	INÍCIO	100,00 %	R\$ 245.850,00	R\$ 4.150,00	R\$ 250.000,00
		CR.: 1029675-02/2016	13/10/2016	06/07/2018				
		MINISTERIO DAS CIDADES	TÉRMINO	TÉRMINO				
		JRJ- CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	30/12/2020	19/05/2020				
4	830729	Pavimentação de vias (Rua e Trav. Dilson Cavalcante Batista e Rua Benício Alves)	INÍCIO	INÍCIO	100,00 %	R\$ 295.300,00	R\$ 8.711,59	R\$ 304.011,59
		CR.: 1029674-76/2016	13/10/2016	16/11/2018				
		MINISTERIO DAS CIDADES	TÉRMINO	TÉRMINO				
		JMAC- CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30/12/2020	13/04/2020				
Nº Ordem	Nº Convênio	Descrição Da Obra	Vigência Início e Término		% Obra	Pago ao Fornecedor		
			CONTRATO REPASSE	CONTRATO MUNICIPAL		REPASSE	CONTRA PARTIDA	TOTAL

Rodrigo Soares Souza
Secretaria de Obras, Transportes
e Serviços Públicos
Decreto nº 049/2018



Estado de Sergipe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Nº Ordem	Nº Convênio	Descrição Da Obra	Vigência Início e Término		% Obra	Pago ao Fornecedor		
			CONTRATO REPASSE	CONTRATO MUNICIPAL		REPASSE	CONTRA PARTIDA	TOTAL
5	841445	Reforma de Praças no município de Itabaianinha (Pç Conjunto Albano Franco, Pç Prefeito Paulo Silveira, Pç Cruz do Alto e Pç Doutor José Alves da Silveira)	INÍCIO	INÍCIO	48,95 %	R\$ 390.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 400.000,00
		CR.: 1037063-11/2016	30/12/2016	03/08/2020				
		MINISTERIO DO TURISMO	TÉRMINO	TÉRMINO				
		JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	30/06/2021	03/02/2021				
6	871988	Pavimentação de ruas no município de Itabaianinha (Rua São Jorge e Travessa Terra vermelha, Travessa São Jorge e Travessa 28 de julho).	INÍCIO	INÍCIO	96,02%	R\$ 460.952,38	R\$ 16.631,32	R\$ 477.583,70
		CR:1055871-82/2018	19/07/2018	13/12/2019				
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	TÉRMINO	TÉRMINO				
		CONSTRUTORA PARQUE ESPORTIVO SANTOS ANTÔNIO LTDA	30/08/2021	01/06/2020				
7	875677	Construção de Praça no Município de Itabaianinha/SE (Praça da Dispensa)	INÍCIO	INÍCIO	33,65 %	R\$ 222.857,14	R\$ 2.142,86	R\$ 225.000,00
		CR:1055881-96/2018	25/09/2018	10/08/2020				
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	TÉRMINO	TÉRMINO				
		ESSENCIAL, TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME	30/08/2021	10/06/2021				
8	872878	Pavimentação de vias no município (Maria Tavares de Freitas, Pedro Tavares de Freitas e José Carlos Macêdo Tavares).	INÍCIO	INÍCIO	55,74 %	R\$ 232.380,95	R\$ 2.619,05	R\$ 235.000,00
		CR:1056371-89/2018	23/07/2018	17/07/2020				
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	TÉRMINO	TÉRMINO				
		M&I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA-ME	30/08/2021	15/01/2021				
9	881798	Construção de Praça no Município de Itabaianinha - SE (POVOADO PATU)	INÍCIO	INÍCIO	20,33%	R\$ 222.857,14	R\$ 2.142,86	R\$ 225.000,00
		CR: 1063187-77/2018	31/12/2018	14/08/2020				
		MINISTERIO DO TURISMO	TÉRMINO	TÉRMINO				
		ESSENCIAL, TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME	30/08/2021	14/06/2021				
Nº Ordem	Nº Convênio	Descrição Da Obra	Vigência Início e Término		% Obra	Pago ao Fornecedor		
			CONTRATO REPASSE	CONTRATO MUNICIPAL		REPASSE	CONTRA PARTIDA	TOTAL



Estado de Sergipe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Ordem	Convênio		CONTRATO REPASSE	CONTRATO MUNICIPAL		REPASSE	CONTRA PARTIDA	TOTAL
10	873110	Construção de Praça (Praça do Leonor)	INÍCIO	INÍCIO	10,98%	R\$ 460.952,38	R\$ 2.047,62	R\$ 463.000,00
		CR: 1059781-16/2018	28/12/2018	14/08/2020				
		MINISTERIO DO TURISMO ESSENCIAL, TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME	30/08/2021	14/06/2021				
Nº Ordem	Nº Convênio	Descrição Da Obra	Vigência Início e Término		% Obra	Pago ao Fornecedor		
			CONTRATO REPASSE	CONTRATO MUNICIPAL		REPASSE	CONTRA PARTIDA	TOTAL
11	873211	Pavimentação de ruas (Rua Estancia, Rua José Bispo da Silva, Rua José Raimundo Barbosa, Travessa Maria Valdelice M. Campos, Rua Antunes de Souza)	INÍCIO	INÍCIO	100,00 %	R\$ 460.952,38	R\$ 12.413,93	R\$ 473.366,31
		CR:1057020-62/2018	31/12/2018	02/01/2020				
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONSTRUTORA PARQUE ESPORTIVO SANTOS ANTÔNIO LTDA	30/08/2021	24/08/2020				
Nº Ordem	Nº Convênio	Descrição Da Obra	Vigência Início e Término		% Obra	Pago ao Fornecedor		
			CONTRATO REPASSE	CONTRATO MUNICIPAL		REPASSE	CONTRA PARTIDA	TOTAL
12	873087	Reforma e ampliação de Largo e canteiros no Município (Praça Genésio de Gois, Praça do Tamarindo).	INÍCIO	INÍCIO	11,50%	R\$ 270.476,19	R\$ 523,81	R\$ 271.000,00
		CR: 1059843-34/2020	28/11/2018	14/08/2020				
		MINISTERIO DO TURISMO SQV- CONSTRUTORA LTDA	30/08/2021	14/04/2021				
Nº Ordem	Nº Convênio	Descrição Da Obra	Vigência Início e Término		% Obra	Pago ao Fornecedor		
			CONTRATO REPASSE	CONTRATO MUNICIPAL		REPASSE	CONTRA PARTIDA	TOTAL
13	879802	Pavimentação de ruas do município (Rua dos Curador, Travessa HI, Rua Projetada, Travessa Manoel Cândido Ferreira).	INÍCIO	INÍCIO	17,57 %	R\$ 395.000,00	R\$ 37.003,57	R\$ 432.003,57
		CR: 1060215-51/2018	31/12/2018	13/08/2020				
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JRJ CONSTRUÇÕES EIRELI	30/08/2021	13/04/2021				
Nº Ordem	Nº Convênio	Descrição Da Obra	Vigência Início e Término		% Obra	Pago ao Fornecedor		
			CONTRATO REPASSE	CONTRATO MUNICIPAL		REPASSE	CONTRA PARTIDA	TOTAL
14	879803	Pavimentação de vias públicas do município (Rua Francisco Lima dos Santos, Rua José Félix da Silveira, Rua Raimundo Soares Costa, Rua Projetada 01 e Rua 19 de outubro).	INÍCIO	INÍCIO	7,04%	R\$ 480.000,00	R\$ 7.504,61	R\$ 487.504,61
		CR: 1060216-76/2018	31/12/2018	11/08/2020				
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	TÉRMINO	TÉRMINO				

Ricardo Soares Souza
Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos
Decreto nº 11.181/2018



Estado de Sergipe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Nº Ordem	Nº Convênio	Descrição Da Obra	Vigência Início e Término		% Obra	Pago ao Fornecedor		
			CONTRATO REPASSE	CONTRATO MUNICIPAL		REPASSE	CONTRA PARTIDA	TOTAL
15	876638	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	30/08/2021	11/04/2021	19,03 %	R\$ 285.000,00	RS 300,00	RS 285.300,00
		REFORMA DA PRAÇA PE. ARNALDO DE MATOS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	INÍCIO	INÍCIO				
		CR: 1059975-34/2018	31/12/2018	12/03/2020				
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	TÉRMINO	TÉRMINO				
		J. Siqueira Construções e serviços	30/08/2021	12/01/2021				
16	876636	Implantação de canteiro lateral nas vias de acesso à Sede do Município(Umbaúba 1º trecho)	INÍCIO	INÍCIO	14,27%	R\$ 239.047,62	RS 952,38	RS 240.000,00
		CR: 1059976-50	31/12/2018	03/07/2020				
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	TÉRMINO	TÉRMINO				
		JBN Engenharia LTDA - EPP	30/08/2021	03/05/2021				
17	873416	OBRA DE ENGENHARIA (Reforma do Mercado de carne do Povoado Ilha)	INÍCIO	INÍCIO	10,27 %	R\$ 651428,57	RS 214408,41	RS 865836,98
		CR: 1055898-57	18/07/2018	01/06/2020				
		MAPA (Ministério da agricultura, pecuária e abastecimento)	TÉRMINO	TÉRMINO				
		SQV – Construtora LTDA	30/08/2021	01/04/2021				
18	839526	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	INÍCIO	INÍCIO	100,00%	R\$ 487500,00	RS 1000,00	RS 488500,00
		CR: 1035906-93	30/12/2016	25/02/2019				
		Ministério da Cidadania	TÉRMINO	TÉRMINO				
		JBN Engenharia LTDA - EPP	30/04/2021	24/12/2020				
19	799255	REFORMA E MELHORAMENTO DA CASA DA CULTURA	INÍCIO	INÍCIO	100,00%	R\$ 243750,00	RS 33935,16	RS 277685,16
		CR: 1013302-19	30/12/2013	06/12/2019				
		Ministério do Turismo	TÉRMINO	TÉRMINO				
		J&F Construções e Serviços	30/06/2021	06/06/2020				