



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Relatório das obras em andamento - 2021

item	Identificação	Nº Contrato	Assinatura do contrato	Ordem de serviço	Data Conclusão	% Execução
1	REFORMA DA PRAÇA PE. ARNALDO DE MATOS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	292/2019	12/06/2019	12/03/2020	12/01/2022	36,51
2	Reforma Praças no município de Itabaianinha (Pç Conjunto Albano Franco, Pç Prefeito Paulo Silveira, Pç Cruz do Alto e Pç Doutor José Alves da Silveira)	290/2020	15/06/2020	03/08/2020	17/01/2022	58,33
3	OBRAS DE ENGENHARIA (Reforma do Mercado de Carne do Povoado Ilha)	108/2020	22/01/2020	01/06/2020	30/03/2022	40,89
4	Construção de Praça (Praça do Leonor)	115/2020	27/01/2020	14/08/2020	14/02/2022	25,73
5	Reforma e ampliação de Largo e canteiros no Município (Praça Genésio de Gois, Praça do Tamarindo e Padre Arnaldo)	276/2020	19/05/2020	14/08/2020	18/02/2022	44,90
6	Pavimentação de ruas do município (Rua dos Curador, Travessa HI, Rua Projetada, Travessa Manoel Cândido Ferreira).	359/2020	23/07/2020	13/08/2020	23/03/2022	71,30
7	Pavimentação de vias públicas do município (Rua Francisco Lima dos Santos, Rua José Félix da Silveira, Rua Raimundo Soares Costa, Rua Projetada 01 e Rua 19 de outubro).	381/2020	06/08/2020	14/08/2020	04/03/2022	43,56
8	Imp. de canteiro lateral nas vias de acesso à Sede (Umbaúba 1º trecho)	274/2020	19/05/2020	03/07/2020	19/09/2022	33,38
9	Pavimentação de ruas	441/2021	26/05/2021	***	26/04/2022	0,00
10	Pavimentação de vias publicas	090/2021	04/01/2021	***	04/07/2022	0,00
11	Reforma da Praça Tennysson Fontes de Souza - 2º Etapa	156/2021	23/02/2021	23/02/2021	21/10/2022	34,96
12	Construção da Praça Orlando Ferreira Alves	097/2021	04/01/2021	12/01/2021	04/02/2022	86,36

DANILO ALVES DE CARVALHO

CPF Nº 787.233.295-72

PREFEITO MUNICIPAL